

«Согласовано»

Генеральный директор

ООО «ТехСервис»

Сгибнев В.Ю.

«10» апреля 2025г.



«Утверждаю»

И.о. генерального директора

ООО «СтройТехСервис»

Мединов О.Е.

2025г.



График проведения планово-предупредительных работ котлового и вспомогательного оборудования котельной,

находящейся по адресу: г. Обнинск, ул. Усачёва, д. 21,

на 2025 год

№п/п	Наименование оборудования	Место расположения оборудования	Дата	Состав работ	Исполняющий персонал	Безопасность проведения работ
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1	<u>Котёл№1:</u> 1. Горелка:  2. Дутьевой вентилятор:  3. Теплообменник:  4. Воздушные фильтры:  5. Блок розжига:	Усачёва, д.21	05.05.2025- 06.05.2025	- Демонтаж, монтаж обшивки котла - Демонтаж, монтаж, чистка горелки - Демонтаж, монтаж дутьевого вентилятора - чистка фильтра-рассекателя - чистка теплообменника - химическая промывка - Демонтаж, монтаж, чистка воздушных фильтров - Демонтаж, монтаж блока розжига; чистка электродов розжига, чистка датчика контроля пламени	Инженер КИПиА, инженер-теплотехник	1. Предупреждение заказчика о проведении работ 2. Снятие напряжения с агрегата 3. Отключение агрегата от системы отопления 4. Отключение агрегата от системы газоснабжения 5. Вывешивание предупреждающих и запрещающих плакатов
2	<u>Котёл№1</u> 1. Электрод розжига: 2. Автоматика регулирования: 3. Автоматика безопасности котла: 4. Уходящие газы:	Усачёва, д.21	07.05.2025	- регулировка зазоров - проверка технического состояния - проверка корректности работы (проверка сигналов) - проверка технического состояния - проверка пределов и времени срабатывания - проверка соответствия горения режимным картам	Инженер КИПиА, инженер-теплотехник	1. Предупреждение заказчика о проведении работ
3	<u>Котёл№2:</u> 1. Горелка:  2. Дутьевой вентилятор:	Усачёва, д.21	12.05.2025- 13.05.2025	- Демонтаж, монтаж обшивки котла - Демонтаж, монтаж, чистка горелки - Демонтаж, монтаж дутьевого вентилятора - чистка фильтра-рассекателя	Инженер КИПиА, инженер-теплотехник	1. Предупреждение заказчика о проведении работ 2. Снятие напряжения с агрегата 3. Отключение агрегата от системы отопления

<p>3. Теплообменник:</p> <p>4. Воздушные фильтры:</p> <p>5. Блок розжига:</p>			<p>-чистка теплообменника</p> <p>-химическая промывка</p> <p>-демонтаж, монтаж, чистка воздушных фильтров</p> <p>- Демонтаж, монтаж блока розжига; чистка электродов розжига, чистка датчика контроля пламени</p>		<p>4. Отключение агрегата от системы газоснабжения</p> <p>5. Вывешивание предупредждающих и запрещающих плакатов</p>
<p><b>4</b></p> <p><b><u>Котёл№2</u></b></p> <p>1. Электрод розжига:</p> <p>2. Автоматика регулирования:</p> <p>3. Автоматика безопасности котла:</p> <p>4. Уходящие газы:</p>	<p>Усачёва, Д.21</p>	<p>14.05.2025</p>	<p>-регулировка зазоров</p> <p>-проверка технического состояния</p> <p>-проверка корректности работы (проверка сигналов)</p> <p>- проверка технического состояния</p> <p>-проверка пределов и времени срабатывания</p> <p>-проверка соответствия горения режимным картам</p>	<p>Инженер КИПИА, инженер-теплотехник</p>	<p>1.Предупреждение заказчика о проведении работ</p>
<p><b>5</b></p> <p><b><u>Котёл№3:</u></b></p> <p>1. Горелка:</p> <p>2. Дутьевой вентилятор:</p> <p>3. Теплообменник:</p> <p>4. Воздушные фильтры:</p> <p>5. Блок розжига</p>	<p>Усачёва, Д.21</p>	<p>15.05.2025- 16.05.2025</p>	<p>- Демонтаж, монтаж обшивки котла</p> <p>-демонтаж, монтаж, чистка горелки</p> <p>-демонтаж, монтаж дутьевого вентилятора</p> <p>-чистка фильтра-рассекателя</p> <p>-чистка теплообменника</p> <p>-химическая промывка</p> <p>-демонтаж, монтаж, чистка воздушных фильтров</p> <p>- Демонтаж, монтаж блока розжига; чистка электродов розжига, чистка датчика контроля пламени</p>	<p>Инженер КИПИА, инженер-теплотехник</p>	<p>1.Предупреждение заказчика о проведении работ</p> <p>2.Снятие напряжения с агрегата</p> <p>3.Отключение агрегата от системы отопления</p> <p>4. Отключение агрегата от системы газоснабжения</p> <p>5. Вывешивание предупредждающих и запрещающих плакатов</p>


6	<b>Котёл №3</b> 1. Электрод розжига: 2. Автоматика регулирования: 3. Автоматика безопасности котла: 4. Уходящие газы:	Усачёва, Д.21	19.05.2025	-регулировка зазоров  -проверка технического состояния -проверка корректности работы (проверка сигналов)  - проверка технического состояния -проверка пределов и времени срабатывания  -проверка соответствия горения режимным картам	Инженер КИПиА, инженер-теплотехник	1.Предупреждение заказчика о проведении работ
9	<b>Расширительная система WRV-750</b>	Усачёва, Д.21	20.05.2025	- настройка в соответствии с эксплуатационными характеристиками котельной	Инженер КИПиА, инженер-теплотехник	1.Предупреждение заказчика о проведении работ
10	<b>Вспомогательное оборудование</b> 1. Насосы контуров ГВС и отопления: 2. Фильтры:	Усачёва, Д.21	21.05.2025	- проверка работы насосов (наличие посторонних шумов, течей, перегрева)  - чистка -химическая промывка	Инженер КИПиА, инженер-теплотехник	1.Предупреждение заказчика о проведении работ

Настоящий график проведения работ могут быть внесены коррективы в связи с:

- ненадлежащим обеспечением материально-технической базы;
- невыездом газовой службы в сроки, указанные в графике;
- возможностью выявления поломок и повреждений при проведении т.о.;
- необходимостью смещения сроков и работ заказчиком (по согласованию);
- необходимостью соблюдения графика горячего водоснабжения потребителей.

Составил:

инженер эксплуатации  
(должность)

  
(подпись)

/ Карлов А.И./  
(расшифровка)